

Acta de entrega - recepción

Municipio Atarjea, Gto.

En San Antón, del municipio de Atarjea, Gto., siendo las 9:30 hrs. del 05 de diciembre del 2023 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL (SDAYR) Y FONDO 1.		
Ejercicio fiscal:	2023	Programa:	PROGRAMA CONECTANDO MI CAMINO RURAL
Nombre de la Obra:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN ANTÓN-CARRICILLO, EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO.		
Localidad:	SAN ANTÓN		

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	C. JORGE ERNESTO VILLEGAS GUTIERREZ		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas		
N/A	GTO-SOP/PUC-4801-2020		

Datos del contrato:

Número de contrato:	MAG/OP/SDAYR/AD/02/23, MAG/OP/SDAYR/AD/02/23/MODIFICATORIO-01 MAG/OP/SDAYR/AD/02/23/MODIFICATORIO-02		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
24 JULIO 2023	03 DE DICIEMBRE 2023	23 DE AGOSTO DE 2023	27 DE NOVIEMBRE 2023
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
27 DE NOVIEMBRE DE 2023	Número de oficio	Fecha de emisión	
	MAG/DOPM/709/2023	27 DE NOVIEMBRE DE 2023	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,989,919.36	-	\$1,591,935.49	\$397,983.87	-	-

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,989,919.36	-	\$1,591,935.49	\$397,983.87	-	-



Descripción de los trabajos realizados:

Excavación con maquinaria en material tipo B y C; Construcción de terraplenes, capas de terraplén, sub rasante y base hidráulica; Empedrado, con un espesor total de 15 cm, a base de piedra base con concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2 y huellas de rodamiento a base de concreto hidráulico con un f'c=250 kg/cm2; Construcción de cuneta, Pinta de raya separadora de sentido; colado de guardalosa; colocación de letrero informativo y rotulo del logotipo de la SDAyR en piso; y obras complementarias para la completa terminación de la obra

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	2861404	Valor de la fianza:	\$198,991.94
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
27 DE NOVIEMBRE DE 2023		Inicio	Término
		05 DE DICIEMBRE DE 2023	05 DE DICIEMBRE DE 2024
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S. A.		
Ante :	TESORERIA MUNICIPAL DE ATARJEA, STO.		
Otras garantías:	-----		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	NORMAL	23/08/2023	20/09/2023	\$ 619,521.88
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	NORMAL	21/09/2023	20/10/2023	\$ 664,245.93
ESTIMACION 3 (TRES)	NORMAL	21/10/2023	19/11/2023	\$ 691,043.39
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FINIQUITO.	FINIQUITO	20-11-2023	27/11/2023	\$ 15,108.16
Importe total estimado:				\$ 1,989,919.36

Observaciones:

Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.



Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **EL MUNICIPIO** representada en este acto por la C. **MARÍA CRISMA GALLEGOS ROSALES** en su carácter de **DELEGADO DE LA COMUNIDAD**

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quiénes intervienen en el acto de entrega - recepción



Por el municipio o entidad contratante.

Firma: [Firma]
Nombre: MARIA ELENA RAMOS LOYOLA
Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL

Por la supervisión / superintendente de obra.

Firma: [Firma]
Nombre: IVÁN MOISÉS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Cargo: SUPERVISOR DE OBRA



Por el municipio o entidad operadora.

Firma: [Firma]
Nombre: ARNULFO ROMERO HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Por los beneficiarios:

Firma: [Firma]
Nombre: MARÍA CRISMA GALLEGOS ROSALES
Cargo: DELEGADO DE LA COMUNIDAD

Por la contratista o empresa ejecutora

Firma: [Firma]
Nombre: JORGE ERNESTO VILLEGAS GUTIERREZ
Cargo: CONTRATISTA

Por la Contraloría Municipal:

Firma: [Firma]
Nombre: C.P. MA FLORA SÁNCHEZ GUILLEN
Cargo: CONTRALOR MUNICIPAL

Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____

Por la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural:

Firma: [Firma]
Nombre: ABDIAS SANCHEZ
Cargo: _____