



Atarjea

Avanzando contigo
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Acta de entrega - recepción

Municipio de **Atarjea**, Gto.

En **El Mezquital**, del municipio de **Atarjea**, Gto.; siendo las **08:30 hrs.** del **martes 05 de diciembre del 2023** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: **PROGRAMA CONECTANDO MI CAMINO RURAL**
Ejercicio fiscal: **2023** Programa: **UB**
Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL MEZQUITAL-EL DURAZNO-CERRO PRIETO- EL CHARCO 1RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA, GTO.**
Localidad: **EL MEZQUITAL**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **C. ING. MARIA IDALINA MATA MATEHUALA**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
N/A	GTO-SOP/PUC-4989-2020

Datos del contrato:

Número de contrato: **MAG/OP/SDAYR/LS/01/23**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
14/JULIO/2023	11/OCTUBRE/2023	14/AGOSTO/2023	03/DICIEMBRE/2023

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista


Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
03/DIC/2023	Número de oficio MAG/DO/PM/680/2023	Fecha de emisión 10/NOV/2023

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$5,972,321.48	\$0.00	\$4,777,857.18	\$1,194,464.30	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$5,972,321.48	\$0.00	\$4,777,857.18	\$1,194,464.30	\$0.00	\$0.00





Descripción de los trabajos realizados:

Rehabilitación de camino rural el cual costo de los siguientes trabajo: Retiro y reubicación de cerca de alambre de púas; Excavación con maquinaria en material tipo B; Acarreos en camión; Plantilla de 5 cm de espesor de concreto $f'c=100$ kg/cm²; Mampostería de piedra de segunda juntada con mortero cemento-arena prop.1:3; Relleno semi-mecanico en zanja con material inerte, compactado al 95%; Terraplen de material de banco, compactada al 95%; Capa subrasante de 30cm de espesor, compactada al 100%; Capa base hidráulica de 15 cm de espesor, compactada al 100%; Empedrado de 15 cm de espesor a base de piedra bola ahogada en concreto hidráulico de $f'c= 250$ kg/cm², con huellas de concreto hidráulico con $f'c= 250$ kg/cm², de 0.60m de ancho y espesor de 15 cm; Cuneta de concreto de 8cm de espesor de concreto $f'c= 150$ kg/cm²; Guardalosa de concreto de $f'c= 200$ kg/cm² de 20x40 cm; Guarnición de concreto de $f'c=200$ kg/cm² de 15x20x40 cm; pintura amarilla retrorreflejante de 15cm de ancho en separación de sentidos de circulación; Pintura color amarillo retrorreflejante en guarniciones; Señal restrictiva; Señal preventiva; Demolición de empedrado de 15 cm de espesor; demolición de piso de concreto de 15 cm de espesor; Pintura en Barandal de 2" en puente; Tope de concreto de 2.50 de ancho de 8 cm de espesor; cruce de toma de agua potable con tubo de 2" pvc; Cruce de sequía a base de tubo de PEAD de 8"; Registro sanitario de 0.40x0.60x0.60m; Colocación de letrero de 6x3m de rotulo de la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato sobre piso con pintura convencional y letrero Informativo de Obra de 0.80x1.20m.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.





Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	5497-02360-0	Valor de la fianza:	\$597,232.15
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
01/12/2023		Inicio	Término
		05/12/2023	05/12/2024
Nombre de la afianzadora:	Aseguradora INSURGENTES S.A. DE C.V.		
Ante:	TESORERIA MUNICIPAL DE ATARJEA GUANAJUATO		
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	NORMAL	14/AGO/2023	12/SEP/2023	\$1,592,199.26
2	NORMAL	13/SEP/2023	12/OCT/2023	\$2,324,843.74
3	NORMAL	13/OCT/2023	12/NOV/2023	\$1,481,856.55
4	NORMAL FINIQUITO	13/NOV/2023	01/DIC/2023	\$573,421.93
Importe total estimado:				\$5,972,321.48

Observaciones:



El Delegado recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.








Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la comunidad representada en este acto por el **C. María Gisela Hernández Linares** en su carácter de **Delegado de la localidad**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el Municipio o entidad contratante Firma:  Nombre: C. María Elena Ramos Loyola Cargo: Presidente Municipal	Por el supervisor/superintendente de obra Firma:  Nombre: Ing. Ismael González Suarez Cargo: Supervisor de Obras Publicas
Por el municipio o entidad operadora Firma:  Nombre: Ing. Arnulfo Romero Hernández Cargo: Director de Obras Publicas	Por la Contraloría Municipal Firma:  Nombre: C.P. Ma. Flora Sánchez Guillen Cargo: Contralor Municipal
Por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____	Por el contratista o empresa ejecutor Firma:  Nombre: C. Ing. María Idalina Mata Matehuala Cargo: Contratista
Por la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural: Firma:  Nombre: A.B.D. AS SANCOS Cargo: _____	Por el delegado de la localidad Firma:  Nombre: C. María Gisela Hernández Linares Cargo: Delegado de la localidad

